



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA DA SAUDADE

| ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 120 DIAS | | | | | | TOTAL (R\$) |
|---------------------|---------------------------|--------|-------|-------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| | SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. | | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | TELHADO | 1,00 | conj. | 101.368,08 | 50.684,04 | 50.684,04 | | | | | 101.368,08 |
| 2 | REVESTIMENTO e ACABAMENTO | 1,00 | conj. | 111.348,86 | | 55.674,43 | 55.674,43 | | | | 111.348,86 |
| 3 | PINTURA | 1,00 | conj. | 46.643,32 | | | 23.321,66 | 23.321,66 | | | 46.643,32 |
| 4 | ELÉTRICA | 1,00 | conj. | 29.826,72 | | | | 29.826,72 | | | 29.826,72 |
| 5 | REFORMA DOS BANHEIROS | 1,00 | conj. | 21.064,76 | 21.064,76 | | | | | | 21.064,76 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (R\$) | | | | 310.251,73 | 71.748,80 | 106.358,47 | 78.996,09 | 53.148,38 | 0,00 | 0,00 | 310.251,73 |
| BDI (20,34%) (R\$) | | | | 63.105,20 | 14.593,71 | 21.633,31 | 16.067,80 | 10.810,38 | 0,00 | 0,00 | 63.105,20 |
| TOTAL COM BDI (R\$) | | | | 373.356,93 | 86.342,50 | 127.991,78 | 95.063,89 | 63.958,76 | 0,00 | 0,00 | 373.356,93 |

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
CREA 0605058496
ART: _____