



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE EMEI "OLGA AMÉLIA LUCCHESI BERGO"

LOCAL: Rua Irineu Turola, nº 351, Bairro Jd. Vila Rica

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 150 DIAS						TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	CONSTRUÇÃO DO BERÇÁRIO										
1.1	Serviços preliminares	1,00	conj.	6.757,58	6.757,58						6.757,58
1.1	Fundação	1,00	conj.	11.774,80	11.774,80						11.774,80
1.3	Estrutura e Vedação	1,00	conj.	50.738,92	25.369,46	25.369,46					50.738,92
1.4	Cobertura	1,00	conj.	52.336,70		52.336,70					52.336,70
1.5	Esquadrias	1,00	conj.	26.545,98			26.545,98				26.545,98
1.6	Revestimentos e pintura	1,00	conj.	65.037,97			32.518,98	32.518,98			65.037,97
1.7	Instalação Hidraulica e acabamentos	1,00	conj.	40.289,71			20.144,86	20.144,86			40.289,71
1.8	Construção do solário / muro / calçada	1,00	conj.	14.818,45				14.818,45			14.818,45
1.9	Acesso Coberto	1,00	conj.	21.845,01					21.845,01		21.845,01
1.10	Instalação Elétrica	1,00	conj.	10.094,09					10.094,09		10.094,09
TOTAL (R\$)				300.239,21	43.901,84	77.706,16	79.209,82	67.482,29	31.939,10	0,00	300.239,21
BDI (20,34%) (R\$)				61.068,66	8.929,63	15.805,43	16.111,28	13.725,90	6.496,41	0,00	61.068,66
TOTAL COM BDI (R\$)				361.307,87	52.831,47	93.511,59	95.321,10	81.208,19	38.435,51	0,00	361.307,87

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA  
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO  
CREA 0605058496