

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo			CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE OBRA: REFORMA EMEF MARY ROSA BARACAT CHAIB LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP										
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (210 DIAS)							TOTAL (R\$)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.									
	REFORMA EMEF MARY ROSA BARACAT CHAIB									
1	BLOCO ADMINISTRATIVO	34.759,92			17.379,96	17.379,96				34.759,92
2	BLOCO DE SERVIÇOS	27.724,12					13.862,06	13.862,06		27.724,12
3	CONSTRUÇÃO SALA DE ATIVIDADES / ESTACIONAMENTO	188.361,47	37.672,29	37.672,29	37.672,29	37.672,29	37.672,29			188.361,47
4	PINTURA E ACABAMENTOS	178.224,95					59.408,32	59.408,32	59.408,32	178.224,95
5	REPAROS GERAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	89.387,59	29.795,86	29.795,86					29.795,86	89.387,59
	TOTAL (R\$)		67.468,16	67.468,16	55.052,26	55.052,26	110.942,67	73.270,38	89.204,18	518.458,05
	BDI ADOTADO (20,34%)		13.723,02	13.723,02	11.197,63	11.197,63	22.565,74	14.903,20	18.144,13	105.454,37
	TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		81.191,18	81.191,18	66.249,88	66.249,88	133.508,41	88.173,57	107.348,31	623.912,42



JOÃO LEANDRO LOLLI  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP



ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA  
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055  
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE