


<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo</div></div>			CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO						
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE OBRA: ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DA EMEI “OLGA AMÉLIA LUCCHESI BERGO” LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP						
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (180 DIAS)						TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
	ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DA EMEI “OLGA AMÉLIA LUCCHESI BERGO”								
1	AMPLIAÇÃO DA COZINHA / BANHEIRO PROFESSORES	136.084,82	68.042,41	68.042,41					136.084,82
2	CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO INFANTIL	63.639,98			31.819,99	31.819,99			63.639,98
3	AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	48.937,14					48.937,14		48.937,14
4	CONSTRUÇÃO WCs / ACESSO COBERTO	59.932,34						59.932,34	59.932,34
TOTAL (R\$)		308.594,29	68.042,41	68.042,41	31.819,99	31.819,99	48.937,14	59.932,34	308.594,29
BDI ADOTADO (20,34%)		62.768,08	13.839,83	13.839,83	6.472,19	6.472,19	9.953,81	12.190,24	62.768,08
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		371.362,37	81.882,24	81.882,24	38.292,18	38.292,18	58.890,96	72.122,58	371.362,37

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
SUPERVISOR DE GESTÃO